

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

1. GENERALIDADES:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NOMBRE DE OBRA | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA REGION PIURA" |
| 2. CODIGO SNIP | : 290886 |
| 3. ENTIDAD EJECUTORA | : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, UNIDAD EJECUTORA 304, INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA |
| 4. DOMICILIO DE ENTIDAD | : MZ A-LOTE:2 URB LUIS NEGREIROS – PARIÑAS –TALARA – PIURA. |
| 5. RUC | : 20526489391 |
| 6. RES. EXPEDIENTE TECNICO | : RESOLUCION DIRECTORAL N° 051-2017-UE-IESPRP-IU (21.12.2017) |
| 7. PRECIOS DE EXPEDIENTE | :NOVIEMBRE 2017 |
| 8. VALOR REFERENCIAL | : S/. 32'313,128.91 |
| 9. UBICACIÓN: | |
| a. | DEPARTAMENTO PIURA |
| b. | PROVINCIA TALARA |
| c. | DISTRITO PARIÑAS |
| d. | LOCALIDAD URBANIZACION NEGREIROS |
| a. DEL EJECUTOR DE OBRA | |
| 1. EXPEDIENTE DE CONTRATACION | : RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2018-UE-IESPRP-IU (20.02.2018) |
| 2. PROCEDIMIENTO DE SELECCION | : LICITACION PUBLICA CON PRECALIFICACION N° 001-2018-GRP-UEISEPRP. |
| 3. FECHA DE ADJUDICACION | : 22.05.2018 |
| 4. SISTEMA DE CONTRATACION | : A SUMA ALZADA |
| 5. CONTRATISTA | : <u>CONSORCIO TALARA</u> i. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ ii. CONSTRUCTORA VISAP S.A.C. |
| 6. REPRESENTANTE LEGAL | : JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ |
| 7. DOMICILIO LEGAL | : URB. LAGUNA DEL CHIPE Nro. A INT. 15 II ETAPA, PIURA-PIURA-PIURA |
| 8. VALOR REFERENCIAL | : S/. 32'313,128.91 (DICIEMBRE 2017) |
| 9. MONTO CONTRATADO | : S/. 32'313,128.91 (13.07.2018) |
| 10.FACTOR DE RELACIÓN | : 1.00000 |
| 11.FIRMA DE CONTRATO | : 13 de Junio del 2018 |
| 12.ADELANTO DIRECTO | : S/3'231,312.88 (05.07.2018) |
| 13.ADELANTO DE MATERIALES N° 01 | : S/4'846,969.34 |
| 14.ADELANTO DE MATERIALES N° 02 | : S/1'615,656.45 |

15. RESIDENTE DE OBRA (01) (06.07.18) : ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ
16. REG. CIP RESIDENTE (01) : 39237
17. RESIDENTE DE OBRA (02) (17.07.18) : ING. LUIS ENRIQUE GARCIA GUEVARA
18. REG. CIP RESIDENTE (02) : 40876
19. ACTA DE ENTREGA TERRENO : 28.07.2018
20. INICIO DE PLAZO EJECUCION : 06.07.2018
21. PLAZO DE EJECUCION : 360 días calendario
22. FINAL PLAZO DE EJECUCION : 30.06.2019
23. Amp. de Plazo Parcial N° 01 : 30 días calendario
24. Nuevo Termino de Plazo Contract. : 30.07.2019
25. Amp. de Plazo Parcial N° 02 : 30 días calendario
26. Nuevo Termino de Plazo Contract. : 29.08.2019
27. Amp. de Plazo Parcial N° 03 : 30 días calendario
28. Nuevo Termino de Plazo Contract. : 28.09.2019
29. Avance Físico : 67.43%